

총사업비	71,027백만원	사업구분	임기내	계속	추진진도	정상추진	90%
------	-----------	------	-----	----	------	------	-----

□ 최종목표

- 통합 취·정수시설 설치 및 군위군 지방상수도 확장 공급
(지방상수도 보급률 제고 : 73.5% → 91.4%)

□ 사업개요(추진계획)

- 사업기간 : 2009년 ~ 2021년(13년간)
- 위 치 : 군위군 일원
- 사 업 비 : 71,027백만원(국 48,772 도비 6,392, 군비 15,863)
- 사 업 량 : 취·정수시설 9,000톤, 송·배수관로 157km
- 사업내용 : 통합 취·정수시설 설치 및 지방상수도 확장 공급

□ 연차별 추진계획(사업별 확인지표)

사 업 명	임기전	'18 하반기	'19	'20	'21	'22.6	임기후
부계.우보면 지방상수도	30km						
의흥면 지방상수도	30km						
소보면 지방상수도	30km						
통합 취정수시설 설치	정수시설 1식	정수시설 1식	취수시설 1식	취수시설1 식	취수시설1 식		
효령.우보 송수관로 설치	9km						
산성면 지방상수도		10km	10km	4km			
고로면 지방상수도			4km	20km	10km		

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총계	이전	임기내					임기후	
				계	'18	'19	'20	'21		'22.6
계		71,027	44,929	26,098	4,907	9,899	11,292			
부계.우보면 지방상수도	국비	4,200	4,200							
	지방비	1,800	1,800							
의흥면 지방상수도 확장	국비	5,180	5,180							
	지방비	2,220	2,220							
소보면 지방상수도 확장	국비	3,220	3,220							
	지방비	1,376	1,376							
통합 취.정수시설 설치	국비	25,537	14,350	11,187	2,035	4,152	5,000			
	지방비	10,944	8,133	2,811	872	1,939				
효령.우보 송수관로 설치	국비	3,115	3,115							
	지방비	1,335	1,335							
산성면 지방상수도	국비	2,550		2,550		1,500	1,050			
	지방비	2,450		2,450	2,000	450				
고로면 지방상수도	국비	4,970		4,970		1,300	3,670			
	지방비	2,130		2,130		558	1,572			

□ 추진상황

○ '21년 상반기(6.30.)까지 실적

- 통합 취정수시설 설치사업 기본 및 실시설계용역 — 2007. 11.
- 군위군 수도정비기본계획(변경) 승인 — 2011. 08.
- 공사 착공 — 2014. 12.
- 1차 취·정수시설 준공 및 운전 — 2018. 10.
- 2차 취수시설 공사 착수 — 2020. 02.

○ 향후 추진계획

- 2차 취수시설 준공 — 2021. 12.