

총사업비	24,142백만원	사업구분	임기내	계속	추진진도	정상추진	60%
------	-----------	------	-----	----	------	------	-----

□ 최종목표

- 군위군 종합운동장 건립

□ 사업개요

- 사업목적 : 종합운동장 건립으로 엘리트체육, 학교 및 직장체육 등 생활체육 활성화로 군민 건강증진 도모
- 사업기간 : 2014 ~ 2020 (7년간)
- 위 치 : 군위군 군위읍 내량리 3번지 일원
- 사업량 : 부지 128,192㎡ (주경기장, 실내연습장, 야구장 등)
- 사업비 : 24,142백만원 (국비 7,242 도비 1,500 군비 15,400)
- 사업내용 : 주경기장 및 생활체육시설, 실내연습장, 편의시설 등 조성

□ 연차별 추진계획(사업별 확인지표)

사업명	임기전	'18 하반기	'19	'20	'21	'22.6	임기후
군위군 종합운동장 건립	기본 및 실시설계	착공	공사추진	준공	개장 및 운영	운영	

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총계	이전	임기내						임기후
				계	'18	'19	'20	'21	'22.6후	
군위군 종합운동장 건립	계	24,142	4,673	19,469	3,000	16,469	-	-	-	
	국특	7,242	1,400	5,842	900	4,942	-	-	-	
	도비	1,500	982	518	259	259	-	-	-	
	군비	15,400	2,291	13,109	1,841	11,268	-	-	-	

□ 추진상황

○ '21년 상반기(6.30.)까지 실적

- 2019년 5월 착공
- 실내연습장 외장공사 완료
- 주경기장 본부석 기초공사 진행 중
- 전체공정의 60% 진행 중

○ 향후 추진계획

- 21년 말을 목표로 준공예정

□ 문제점 및 조치계획

- 원자재 가격 폭등으로 인해 철근 수급에 지장이 생겨 부득이 공기가 연장됨
- 공기 낭비를 방지하고자 4월부터 공사 중지중이고, 7월 말 쯤 수급이 정상화 될 것으로 예상