

총사업비	7,511백만원	사업구분	임기내	계속	추진진도	완료	100%
------	----------	------	-----	----	------	----	------

최종목표

- 할매할배 스포츠센터 건립

사업개요

- 사업목적 : 다목적 생활체육시설 확충으로 지역주민 화합 및 군민 건강증진 도모
- 사업기간 : 2017 ~ 2020 (4년간)
- 위 치 : 군위군 의흥면 읍내리 648번지 일원
- 사업량 : 부지 5,981㎡ (건축연면적 2,384㎡)
- 사업비 : 7,511백만원 (국비 2,253, 도비 500, 군비 4,858)
- 사업내용 : 실내체육관, 헬스장, 교육장, 다목적 야외공간 등 조성

연차별 추진계획(사업별 확인지표)

세부사업명	임기전	'18 하반기	'19	'20	'21	'22.6	임기후
할매할배 스포츠센터 건립	기본 및 실시설계	착공	공사 추진	준공	개장 및 운영		

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총계	이전	임기내						임기후
				계	'18	'19	'20	'21	'22.6 후	
할매할배 스포츠센터 건립	계	7,511	667	6,844	2,400	4,444	-	-	-	
	국특	2,253	200	2,053	400	1,653	-	-	-	
	도비	500	140	360	100	260	-	-	-	
	군비	4,758	327	4,431	1,900	2,531	-	-	-	

□ **추진상황**

○ **‘21년 상반기(6.30.)까지 실적**

- 2018년 7월 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2019년 6월 착공
- 2021년 4월 25일 준공

□ **증빙자료**



주관부서

문화관광과장 김동렬 ☎ 380-6090 체육진흥담당 권창범 ☎ 6880 담당자 임주영 ☎ 6896