

04

군위~구미간 국도 확포장 조속시행

총사업비	41,900백만원	사업구분	임기후	계속	추진진도	정상추진	15 %
------	-----------	------	-----	----	------	------	------

□ 최종목표

- 군위~구미간 국도 67호선 확포장

□ 사업개요

- 사업기간 : 2016 ~ 2023 (7년간)
- 위 치 : 군위~구미간 국도 67호선
- 사 업 비 : 41,900백만원 (국 100%)
- 사 업 량 : L=9.9km
- 사업내용 : 도로 선형개량 및 길어깨 확장

□ 연차별 추진계획

세부사업명	'18 하반기	'19	'20	'21	'22. 6월	임기후
군위~구미간 국도 확포장	실시설계	보상협의	공사추진	공사추진	공사추진	완공

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

사 업 명	구분	총계	이전	임기내						임기후
				계	'18	'19	'20	'21	'22.6	
군위~구미간 국도 확포장	국비	41,900	500	41,400	500	5,000	10,000	10,000	10,000	5,900

□ 추진상황

○ 21년 상반기(6.30.)까지 실적

- 2016. 08월 : 제4차 국도건설 5개년 계획 반영
- 2016. 09월 : 기본 및 실시설계 착수
- 2018. 12월 : 기본 및 실시설계 완료
- 2019. 01월 : 행정절차(관계기관 인허가 협의) 시행
- 2019. 08월 : 공사발주(조달청 의뢰)

- 2019. 09월 : 도로구역 결정(변경)을 위한 관계기관 협의
- 2019. 11월 : 보상 협의 및 공사 착공

○ **향후 추진계획**

- 보상협의중
- 2021년 공사 착공 예정

□ **위치도**



주관부서 건설교통과장 이명우 ☎ 380-6330 도로시설담당 장용석 ☎ 6391 담당자 김재현 ☎ 6392