

군위군 종합운동장 조성사업

사업목적

체육시설 인프라 구축 및 엘리트·생활·직장체육 활성화

□ 사업개요

- 위 치 : 군위군 군위읍 내량리 3번지 일원
- 사업규모 : 부지 126,350㎡
- 총사업비 : 26,952백만원(국비 7,782 도비 1,878 군비 17,292)
- 사업기간 : 2014 ~ 2022년(9년간)

□ 추진상황

- 2013 ~ 2016년 투융자심사 및 군 관리계획 결정 등 사전절차 이행
- 2017 ~ 2018년 기본 및 실시설계 완료 및 실시계획 인가
- 2019. 5월 실내연습장 및 야구장 기초공사 시행
- 2020. 7월 부지매입 완료 및 주경기장 기반공사 착공
- 2021. 8월 본부석 및 배수공 진행
- 2022. 8월 준공예정

□ 사진

