

총사업비	10,000백만원	사업구분	임기내	신규	추진진도	완료	100%
------	-----------	------	-----	----	------	----	------

 최종목표

- 도시재생 뉴딜사업 선정

 사업개요(추진계획)

- 사업목적 : 낙후된 구도심의 재생을 통한 쾌적한 정주환경 조성
- 사업기간 : 2018 ~ 2022 (4년간)
- 위 치 : 군위군 군위읍 324-4 일원
- 사업비 : 10,000백만원
- 사업내용 : 군위읍사무소 재생 및 복합 SOC 공급

 연차별 추진계획(사업별 확인지표)

사업명	임기전	'18하반기	'19	'20	'21	'22.6	임기후
노후도심의 도시재생사업	-	기초조사 계획수립	도시재생담당 신설 조사용역 발주, 완료 공모사업 신청, 선정			사업 착공 사업시행 (4년간)	

 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총계	이전	임기내						임기후
				계	'18	'19	'20	'21	'22.6	
노후도심의 도시재생사업	국비	10,000	0	10,000	0	0	3,000	3,000	2,800	1,200

 추진상황
 ○ '21년 상반기(6.30.)까지 실적

- 도시재생담당 신설 (2019. 1.)
- 군위군 도시재생 전략계획 수립 (2019. 6.)
- 국토교통부 도시재생 인정사업 공모 선정 (2019. 12.)
- 지방위원회 도시재생 인정사업 심의 승인 (2020. 3.)
- 공공건축 사업계획서 사전검토 (2020. 3.)
- 공공건축 사업계획서 재검토 (2020. 9.)

- 국토부 도시정책과 변경 협의 (2020. 10.)
- 지방위원회 도시재생 인정사업 변경 심의 승인 (2020. 11.)
- 설계공모 및 실시설계 착수 (2020. 12.)

○ **향후 추진계획**

- 공사착수 (2021. 10)
- 사업완료 (2022. 12.)
- 행정복합센터 운영 (2023. 1.)

□ **추가실적**

- 도시재생예비사업 공모 선정 (2020. 12.)

□ **증빙자료**

