

총사업비	786.4백만원	사업구분	임기내	신규	추진진도	완료	100%
------	----------	------	-----	----	------	----	------

### □ 최종목표

- 구제역·고병원성 AI 등 재난형 가축질병 상시 차단방역체계 구축

### □ 사업개요(추진계획)

- 사업기간 : 2018 ~ 2020 (2년간)
- 위 치 : 군위읍 무성리 일대(군위IC 부근)
- 사업량 : 1개소
- 사업비 : 786백만원(국 243, 도 73, 군 470)
- 사업내용 : 거점소독시설 설치 및 운영

### □ 연차별 추진계획

사업명	임기전	'18 하반기	'19	'20	'21	'22.6	임기후
상시 거점 소독시설 설치	사업신청	사업부지 매입 공사 착공		사업추진 및 준공		운영	

### □ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총계	이전	임기내						임기후
				계	'18	'19	'20	'21	'22.6	
상시 거점 소독시설 설치	국도비	786.4		786.4	0	0	300	486.4	0	

### □ 추진상황

#### ○ '21년 상반기(6.30.)까지 실적

- 2019. 7. : 부지매입
- 2019. 12. : 설계용역완료
- 2020. 10. : 거점소독시설 준공
- 2020. 11. 1. : 운영

□ **관련사진** \* 상시 거점소독시설 소독시연회(2020.10.19.)



주관부서 산림축산과장 이승우 ☎ 380-6180 동물복지담당 하수진 ☎ 6181 담당자 이승원 ☎ 6182