

총사업비	1,406억원	사업구분	임기내	계속	추진진도	완료 (이행후계속추진)	100%
------	---------	------	-----	----	------	-----------------	------

□ 최종목표

- 삼국유사 가온누리 준공 및 개장(운영)

□ 사업개요(추진계획)

- 위 치 : 군위군 의흥면 이지리 산107번지 일원
- 사업규모 : 722,263㎡ (건축연면적 18,167㎡)
- 조성기간 : 2010 ~ 2019(10년간) (개장 및 운영 2019 ~)
- 사 업 비 : 1,406억원(국 730, 도 99, 군 533, 민자 44)
 - 조성 : 1,223억원(국 730, 도 99, 군 350, 민자 44)
 - 운영 : 183억원(군 183)
- 사업내용 : 삼국유사를 테마로 한 문화·관광 인프라 구축

□ 연차별 추진계획(사업별 확인지표)

사 업 명	임기전	'18하반기	'19	'20	'21	'22.6	임기후
삼국유사 가온누리 개장	조성 공사	준공 및 운영계획수립	가 개장 (임시운영)	정식개장 및 운영		운 영	

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

사 업 명	구분	총계	이전	임기내						임기후
				계	'18	'19	'20	'21	'22.6	
삼국유사 가온누리 조성 및 개장(운영)	계	140,601	122,247	18,354	773	2,446	4,893	5,044	5,198	
	국비	72,986	72,986	-	-	-	-	-	-	
	도비	9,868	9,868	-	-	-	-	-	-	
	군비	53,349	34,995	18,354	773	2,446	4,893	5,044	5,198	
	민자	4,398	4,398	-	-	-	-	-	-	

□ 추진상황

○ '21년 상반기(6.30.)까지 실적

- 2018. 12. : 삼국유사 가온누리 조성(토목,건축,조경)공사 준공
- 2019. 08. : 지역개발사업구역 지정(변경) 및 실시계획(변경) 승인
- 2019. 10. : 삼국유사 가온누리 조성사업 건축물 사용승인
- 2020. 2. : 삼국유사 가온누리 조성사업 지역개발사업 준공 승인(경상북도)
- 2020. 4. : 군위문화관광재단 관리운영 위·수탁 협약체결
- 2020. 7. : 삼국유사테마파크 개장 및 운영
- 2021. 6. 20.: 입장객 현황(총 139,980명)

○ 향후 추진계획

- 2021. 7. ~ : 삼국유사테마파크 운영
 - 삼국유사 관련 전시 이벤트 및 주말 공연 진행
 - 각종 프로모션 및 교육·체험 프로그램 운영
 - 언론매체 및 온라인 등을 활용한 홍보 마케팅 추진
 - 테마파크 시설 유지 관리 및 콘텐츠 시설 보장