

총사업비	25,000백만원	사업구분	임기후	계속	추진진도	정상추진	60%
------	-----------	------	-----	----	------	------	-----

## □ 최종목표

- 팔공산 산림 레포츠(치유의 숲) 사업 완료 및 개장

## □ 사업개요(추진계획)

- 세부사업별 목표 : 팔공산 주변 관광자원과 연계한 레저·휴양 관광객 유치 및 지역경기 활성화

세부사업	'23년까지 목표	사업내용
팔공산 산림레포츠단지	완공 및 개장	복합 산림 레포츠시설 1식
팔공산 치유의 숲	완공 및 개장	산림 치유시설 1식

- 세부사업별 개요

세부사업	위치	기간	규모	총사업비	사업내용
2개 사업			81.7ha	25,000	
산림레포츠	부계면 동산리	2016 ~ 2023	23	20,000	방문자센터, 포레스트어드벤처, 에코트램, 플라이라인, 포레스트 슬라이드, 에코플라이어, 돔하우스
치유의 숲	산89-1, 92	(8년간)	58.7	5,000	치유숲길, 산림치유센터, 트리하우스

## □ 연차별 추진계획

사업명	임기전	'18 하반기	'19	'20	'21	'22. 6월	임기 후
팔공산 산림레포츠단지 (치유의 숲) 조성	인허가 및 기본계획	인허가 및 기본계획	인허가 및 기본계획	인허가 및 기본계획	인허가마무리 기반 공사 착공	기반 공사 마무리 건축·조경 착공	건축·조경 준공, 시범운영, 개장

## □ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총계	이전	임기내						임기후
				계	'18	'19	'20	'21	'22.6 후	
계	계	25,000	4,700	20,300	3,300	0	0	0	17,000	
	지특	12,500	2,350	10,150	1,650	0	0	0	8,500	
	도비	3,750	705	3,045	495	0	0	0	2,550	
	군비	8,750	1,645	7,105	1,155	0	0	0	5,950	
팔공산 산림레포츠 단지	계	20,000	4,100	15,900	2,300	0	0	0	13,600	
	지특	10,000	2,050	7,950	1,150	0	0	0	6,800	
	도비	3,000	615	2,385	345	0	0	0	2,040	
	군비	7,000	1,435	5,565	805	0	0	0	4,760	
팔공산 치유의 숲	계	5,000	600	4,400	1,000	0	0	0	3,400	
	지특	2,500	300	2,200	500	0	0	0	1,700	
	도비	750	90	660	150	0	0	0	510	
	군비	1,750	210	1,540	350	0	0	0	1,190	

## □ 추진상황

### ○ '21년 상반기(6.30.)까지 실적

- 2018. 6월 : 전략환경영향평가(본안) 협의 의뢰
- 2019. 9월 : 전략환경영향평가(본안) 재협의 신청
- 2019. 10월 : 전략환경영향평가(본안) · 소규모환경영향평가 협의완료
- 2020. 3월 : 군관리계획 결정 변경-군위군 공동위원회 개최
- 2020. 8월 : 군관리계획(용도지구) 결정(변경) 승인(원안가결)-경북도
- 2020. 9월 : 군관리계획 결정(변경) 고시 및 지형도면 고시
- 2021. 3월 : 재해영향평가 협의완료
- 2021. 5월 : 군계획시설(도로, 주차장)사업 실시계획 인가
- 2021. 5월 : 독립공원계획(변경) 결정 심의 및 공원계획변경 결정 고시
- 2021. 6월 : 공원사업 시행허가

### ○ 향후 추진계획

- 2021. 7월 : 특정공법(신기술, 특허, 자재) 선정심의
- 2021. 8월 : 설계의 경제성검토(VE)

- 2021. 9월 : 경상북도 건설기술심의
- 2021. 10월 : 인·허가 및 실시설계 용역 완료
- 2022. 상반기 : 공사 착공
- 2023. 하반기 : 공사 준공, 설비구축 및 장비도입 등

## □ 기타

- 사업 인허가 관련 행정절차 완료 후 2022년 국·도비를 확보해야 2022년 상반기 공사착공 가능

## □ 증빙자료



주관부서

산림축산과장 이승우 ☎ 380-6180 산림경영담당 김희종 ☎ 6191 담당자 정유진 ☎ 6192