

총사업비	1,500백만원	사업구분	임기내	신규	추진진도	완료	100%
------	----------	------	-----	----	------	----	------

최종목표

- 관광객 수요 증가에 맞는 관광자원 개발

사업개요

- 사업목적 : 팔공산 하늘정원 정비 및 원효구도의 길과 연계한 조형물, 원효굴 탐방로를 확충하여 관광명소화
- 사업기간 : 2018 ~ 2020(3년간)
- 위 치 : 군위군 부계면 동산리 일원
- 사업량 : 주변정비·전망대·조형물 등
- 사업비 : 1,500백만원(국비 750, 도비 225, 군비 525)

연차별 추진계획(사업별 확인지표)

사업명	임기전	'18.7~	'19	'20	'21	'22	임기후
팔공산 하늘정원 확충사업	인허가 및 기본계획 및 착공		기반공사 및 건축·조경 준공			관리 및 유지	

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총계	이전	임기내						임기후
				계	'18	'19	'20	'21	'22	
하늘정원 확충사업	계	1,500			100	1,400				
	국특	750			50	700				
	도비	225			15	210				
	군비	525			35	490				

□ 추진상황

○ '21년 상반기(6.30.)까지 실적

- 은혜사 소유 토지사용 승인 완료(2019.2.)
- 관광자원개발지역에 현장 컨설팅(2019.5.)
- 문체부와 사업계획변경(전망대조성→주변정비) 협의(2019.6.)
- 문체부에 사업변경 승인 요청(2019.7.)
- 문체부 요구로 사업변경내역서 보완 후 재제출(2019.11.)
- 원효굴 구간 탐방로 완공(2019.12.)
- 문체부 사업변경 승인(2020. 3.)
- 재실시설계 완료(2020. 6.)
- 공원사업시행허가, 산지전용 등 행정절차 완료(2020. 9.)
- 팔공산 하늘정원 확충공사 착공(2020. 9.)
- 팔공산 하늘정원 확충사업 준공(2020. 12.)

□ 향후계획

- 팔공산 하늘정원 운영계획에 따른 공원 유지관리
 - 공원 내 정기 점검 실시(4월, 8월)
 - 원효굴 탐방로 데크로드 안전점검 실시(3월)
 - 공원 내 시설물 수시 점검 등