

2-13	군위축협 자연순환센터 시설 개선			
주관부서	농정축산과장 사공열 / 축산경영팀장 홍광표 / 담당자 최홍준 ☎ 6278			
사업목표	• 공동자원화시설 개보수를 통한 가축분뇨 처리효율 개선			
총사업비	1,500백만원	사업구분	임기내	신규
진 도 율	이 행 도	이 행 상 황		
100	완료	• 공동자원화사업 시설 개보수 완료		

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022~2023년
- 사업위치 : 군위축협 자연순환농업센터(군위읍 도군로 2389)
- 사 업 비 : 1,500백만원(국비 600, 시도비 225, 군비 225, 융자 450)
- 사업내용 : 공동자원화시설(고속원심분리기, 터보브로워) 개보수 1식

□ 추진현황

연도별		추진계획	추진상황
임 기 내	2022년	▶ 공동자원화시설-개보수사업 신청	▶ 완료
	2023년	▶ 공동자원화시설-개보수 사업 추진	▶ 완료
	2024년	▶ 시설운영 및 사후관리	
	2025년	▶ 시설운영 및 사후관리	
	2026년	▶ 시설운영 및 사후관리	
임기 이후		▶ 시설운영 및 사후관리	

□ 2023년 추진실적 및 계획

- 자연순환농업센터 보수공사 착공 : '23. 1.
- 자연순환농업센터 보수공사 준공 : '23. 8.

※ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

단위사업명	구분	임기전	임기내						임기후
			계	2022	2023	2024	2025	2026	
공동 자원화 시설 개보수	계	-	1,500	-	1,500	-	-	-	-
	국비	-	600	-	600	-	-	-	-
	시비	-	225	-	225	-	-	-	-
	군비	-	225	-	225	-	-	-	-
	기타	-	450	-	450	-	-	-	-