

2-4	벼 건조저장시설(DSC) 설치			
주관부서	농정축산과장 사공열 / 식량대책팀장 정다나 / 담당자 김의훈 ☎ 6283			
사업목표	· 벼 건조저장시설(DSC) 설치			
총사업비	3,000백만원	사업구분	임기내	신규
진 도 율	이 행 도	이 행 상 황		
70	정상추진	· 6월 공사 착공으로 10월 준공 계획		

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 2. ~ 9.
- 위 치 : 팔공농협 우보지점(우보면 솔밭길 2)
- 사 업 비 : 3,000백만원(군비 2,400, 농협부담금 600)
- 사업내용 : 건조시설(30톤×3기), 저장시설(사일로500톤×2기),
집진시설 설치

□ 추진현황

연도별		추진계획	추진상황
임 기 내	2022년	▶ 계획수립 및 예산확보	▶ 완료
	2023년	▶ 벼 건조저장시설(DSC)설치	▶ 추진 중
	2024년	▶ 벼 건조저장시설물(DSC) 사후관리	
	2025년	▶ 벼 건조저장시설물(DSC) 사후관리	
	2026년	▶ 벼 건조저장시설물(DSC) 사후관리	
임기 이후		▶ 계속 추진	

□ 2023년 추진실적 및 계획

- 사업 공고 및 대상자 선정 : '23. 2.
- 벼 건조저장시설 지원사업 보조금 교부결정 : '23. 3.
- 사업설계 및 인허가 시행 : '23. 4.
- 공사 착공 : '23. 5.
- 시험 운행 및 준공 계획 : '23. 10.

□ 기 타

- 안정적인 관내 공공비축미곡 산물벼 매입
- 쌀의 고품질 유지 및 수확기 농가 벼 판로 확보로 농가의 소득 안정화

※ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

단위사업명	구분	임기전	임기내						임기후
			계	2022	2023	2024	2025	2026	
벼 건조저장 시설설치	계	-	3,000	-	3,000	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	시비	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	-	2,400	-	2,400	-	-	-	-
	기타	-	600	-	600	-	-	-	-