

6-3	삼국유사 콘텐츠 개발 및 테마파크 활성화			
주관부서	문화관광과장 박인식 / 삼국유사팀장 박성진 / 담당자 조완규 ☎ 7322			
사업목표	· 삼국유사 콘텐츠 개발로 관광객 유치 확대 및 테마파크 활성화			
총사업비	13,000백만원	사업구분	임기내	계속
진 도 율	이 행 도	이 행 상 황		
40	정상추진	· 캠핑장 및 몰입형 미디어아트, 키즈공원 등 관련 사업 실시설계 용역 중이며 · 캠핑장 사업은 제반 사정으로 착공 시기를 조정하여 추진		

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년~계속
- 위 치 : 의흥면 일연테마로 100
- 사 업 비 : 13,000백만원(국비 70, 시도비 6,150, 군비 6,780)
- 사업내용 : 삼국유사 관련 관광콘텐츠 개발 사업
 - 아이누리 키즈공원, 캠핑장, 몰입형 미디어아트 조성
 - 공연·축제 개최

□ 연도별 추진계획

연도별		추진계획	추진상황
임 기 내	2022년	▶ 콘텐츠 개발 및 축제 개최 ▶ 3대 문화권 활성화 지원사업 추진 ▶ 테마파크 활성화 사업 추진 (키즈공원, 캠핑장, 미디어아트)	▶ 완료 ▶ 완료 ▶ 추진 중
	2023년	▶ 콘텐츠 개발 및 축제 개최 ▶ 3대 문화권 활성화 지원사업 추진 ▶ 테마파크 활성화 사업 추진	▶ 추진 중 ▶ 추진 중 ▶ 추진 중
	2024년	▶ 콘텐츠 개발 및 축제 개최 ▶ 3대 문화권 활성화 지원사업 추진 ▶ 테마파크 활성화 사업 추진	
	2025년	▶ 콘텐츠 개발 및 축제 개최 ▶ 3대 문화권 활성화 지원사업 추진 ▶ 테마파크 활성화 사업 추진	
	2026년	▶ 콘텐츠 개발 및 축제 개최 ▶ 3대 문화권 활성화 지원사업 추진 ▶ 테마파크 활성화 사업 추진	
임기 이후		▶ 사후관리	

□ 2023년 추진실적 및 계획

- 캠핑장 기반시설 조성사업 실시설계 용역 중 : '23. 9월 현재
- 몰입형 미디어아트 조성사업 실시설계 용역 완료 : '23. 9.
- 아이누리 키즈공원 조성사업 실시설계 용역 완료 : '23. 9.
- 먹거리 · 공연 축제(하이스토리 경북) 개최 : '23. 10.
(3대 문화권 활성화 지원사업)
- 몰입형 미디어아트 조성사업 공사 착공 : '23. 11.
- 아이누리 키즈공원 조성사업 공사 착공 : '23. 11.

□ 기 타 (24년 이후 향후계획, 특이사항, 문제점, 대책, 기타)

- 캠핑장 기반시설 조성사업은 실시설계 용역 중이나, 아이누리 키즈공원 및 몰입형 미디어아트 조성사업과 동일한 시기에 추진할 경우, BF 인증 및 에너지절약계획 수립 등의 절차를 거쳐야 하므로(추가 비용 발생, 추진 시기를 달리할 경우 절차 생략 가능), 키즈공원 및 미디어아트 조성사업 준공(2024. 12월 계획) 후인 2025. 1월 공사 착공 계획

※ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

단위사업명	구분	임기전	임기내						임기후
			계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	계	1,100	11,900	8,500	3,100	100	100	100	
아이누리 키즈공원	계	1,000	4,000	4,000					
	국비								
	도비	650	2,350	2,350					
	군비	350	1,650	1,650					
	기타								
물입형 미디어 아트	계		5,000	2,000	3,000				
	국비								
	도비		3,000	1,300	1,700				
	군비		2,000	700	1,300				
	기타								
캠핑장 기반시설 조성	계	100	2,400	2,400					
	국비								
	도비								
	군비	100	2,400	2,400					
	기타								
삼국유사 콘텐츠 개발 및 테마파크 활성화	계		500	100	100	100	100	100	
	국비		70	70					
	도비		150	30	30	30	30	30	
	군비		280		70	70	70	70	
	기타								