6-5	파크골프장 조성사업(180홀)			
주관부서	문화관광과장 박인식 / 체육진흥팀장 이장영 / 담당자 장용진 ☎ 6896			
사업목표	· 지역의 자연환경 및 문화관광 인프라를 활용한 정주형 관광·스포츠 산업 육성			
총사업비	15,000백만원	사업구분	임기내	신규
진도율	이행도	이행상황		
25	정상추진	· 2023. 8월 기본 및 실시설계 용역, 군관리계획 결정 용역 착수		

□ 사업개요

- 사업목적 : 대규모 파크골프장 조성으로 정주형 관광·스포츠산업 육성
- 사업기간 : 2022~2026년
- 위 치 : 의흥면 이지리 일원
- 사업비 : 15,000백만원(군비)
- 사업내용 : 파크골프장 조성 1식(A=230,000m²)
 - 천연잔디 180홀, 클럽하우스, 부대시설 등

□ 추진현황

연도별		추진계획	추진상황
임기내	2022년	▶ 기본구상 및 입지타당성검토 용역 시행	▶ 완료
	2023년	▶ 기본 및 실시설계용역, 군관리계획 결정 용역	▶ 추진 중
	2024년	▶ 실시계획인가 및 공사 발주	
	2025년	▶ 공사 준공	
	2026년	▶ 사후관리	
임기 이후		▶ 사후관리	

□ 2023년 추진실적 및 계획