2–8	동부권 농기계임대사업장 추가 개소								
주관부서	농촌지도과장 백현희 / 농업기계팀장 김경민 🕿 7056								
사업목표	• 동부권 농업인의 접근성 향상 (안전사고 예방 및 사용편익 향상)								
총사업비	4,600 ^{<u>u</u>}	백만원	사업구분	임기내	신규				
진 도 율	이 행 도	이 행 상 황							
30	정상추진	• 실시설계 완료하였으며, 내년 상반기 준공 및 개소 예정							

□ 사업개요

○ 사업목적 : 동부권 농기계임대장 추가 조성으로 사용자 편익 향상

○ 사업기간 : 2023. 3.~2024. 6.

○ 사업위치 : 산성면 화전리 269 일원

○ 사 업 비 : 4,600백만원(국비 200, 군비 4,400)

○ 사업내용 : 진출입로 및 농기계보관창고·사무실 조성 1개소

□ 연도별 추진계획

연도별		추진계획	추진상황		
임 기 내	2022년	▶ 부지선정, 기본계획수립 및 설계비 확보			
	2023년	▶ 실시설계용역 및 공유재산심의 및 관리계획▶ 행정절차 이행	▶ 완료 ▶ 완료		
	▶ '25년 예산 확보▶ 건축물 실시설계 및 공사착공				
	2025년	▶ 건축물 준공 및 임대농기계 구입, 임대사업 실시			
임기 이후		동부분소 내실 있게 운영			

* 인력확보 : 4명 충원(농촌지도사1, 시간선택제임기제1, 기간제2) 필요

* 농기계 운반대행 서비스는 동부분소가 설치되어도 본소에서 운영 계획

□ 2023년 추진실적 및 계획

○ 부지 매입 : '23. 3.

○ 실시설계 용역 완료 : '23. 11.

○ 공사 착공 : '24. 상반기

□기타

- '24년 상반기 농기계임대장 조성 후 운영에 필요한 최소인력 확보 (담당자1, 임기제1, 시간선택임기제 2)

- 진출입로 개설 및 주변안전시설 확충

□ 연도별 재원 투자계획

(단위:백만원)

사업명	구분	총 사업비	기투자 (임기전)	재원 투자계획						2026년
				소계	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	상반기이후 (임기후)
계		4,600		4,600		300	3,300	1,000		
농기계 임대사업소 동부분소 설치	국비									
	시도비									
	군비	4,600		4,600		300	3,300	1,000		
	기타									