4–2	보훈회관 건립							
주관부서	주민복지실장 구혜영 / 복지기획팀장 주은하 / 담당자 이화정 ☎ 6458							
사업목표	• 보훈단체활동 및 편의제공을 위한 보훈회관 신축							
총사업비	3,000ਸੁ	백만원	사업구분	임기내	신규			
진 도 율	이 행 도	이 행 상 황						
25	정상추진	 2024년도 국가보훈부 보훈회관 건립 공모사업 신청 하였으나 제외되어, 2025년 사업 재신청 예정 병행하여 특별교부세 등 국비공모사업비 외 재원 마련 검토 중 						

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2024년~2025년

○ 사업위치 : 군위읍 서부리 164번지(군유지, 541㎡)

○ 사 업 비 : 3,000백만원(국비 500, 군비 2,500)

* 총 사업비의 30%이내 국비 지원(최대 5억원)

○ 사업내용 : 보훈회관 신축 1식(연면적 833㎡ / 지상3층)

□ 추진현황

연도별		추진계획	추진현황		
임 기 내	2022년	▶ 사업계획수립, 사전절차 이행			
	2023년	▶ 지방보훈회관신축 국비사업 신청 ▶ '24년 예산 확보	▶ 국비사업 신청 (제외)		
	2024년	▶ 실시설계 및 공사발주			
	2025년	▶ 공사준공			
	2026년	▶ 사후관리			

□ 2023년 추진실적 및 계획

- 보훈회관 건립사업 공모 신청(국가보훈부) : '23. 3.

- 타당성 용역 및 공유재산관리계획 심의 완료 : '23. 4.

- □ **기 타** (24년 이후 향후계획, 특이사항, 문제점, 대책, 기타)
 - 국가보훈부 공모사업 선정 결과 미선정으로 특별교부세 신청 가능여부 확인 (국비공모사업 외 재원마련 방안 검토 중)
 - 2025년 국가보훈부 보훈회관 건립 사업 재신청 추진예정 : '24. 3.

□ 연도별 재원 투자계획

(단위:백만원)

사업명	구분	총 사업비	기투자 (임기전)	재원 투자계획						2026년
				소계	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	상반기이후 (임기후)
계		3,000	-	-	-	-	3,000	-	-	-
보훈회관 신축	국비	500	-	ı	-	-	500	-	-	-
	시도비	500	-	-	-	-	500	-	-	-
	군비	2,000	-	-	-	-	2,000	-	-	-
	기타	_	-	-	-	-	-	-	-	-