

【별지 6】 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	노인복지관 건립	담당자	주민복지실 박기영(☎380-6216)
-----	----------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 군위군 노인인구는 전체인구의 35.8%를 차지(전체인구:24,171,노인인구:8,670)
- 노인을 위한 사회교육,취미활동 등 다양한 프로그램을 갖춘 시설 미비

사업개요

- 기 간 : 2017년 ~ 2019년 9월
- 위 치 : 경상북도 군위군 군위읍 군청로 98-6 일원
- 규 모 : 부지면적 5652㎡, 건축물 연면적 1582.72㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,960백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,960	8	102	2,850	
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,960	8	102	2,850	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)

- 2018년 10월 실시설계 완료
- 2019년 3월 ~ 2019년 9월 착공 및 준공 예정

향후계획

- 2019년 11월 개관 예정

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	화본~이지간 테마도로 개설공사	담당자	도시새마을과 윤종철(2380-6248)
-----	------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 최근 복합·다양화 되고 있는 관광트렌드에 대응하며 우리지역에 소재하고 있는 주요 역사·테마관광자원을 연계할 수 있는 테마도로 개설

사업개요

- 기 간 : 2016. 12 ~ 2020. 12
- 위 치 : 군위군 의흥면 이지리 일원
- 규 모 : L=1.5Km, B=5m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	4,700	2,000	400	200	2,100
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,300	547	200	100	1,453
시군구비	2,400	1,453	200	100	647
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2016. 12월 : 17년도 지역균형발전 전략사업 확정
- 2017. 7월 : 실시설계용역 착수(중지중)

향후계획

- 2019. 11월 : 군관리계획 결정(변경) 및 실시설계용역 완료
- 2019. 12월 : 공사 착수

사업명	하날애 자연치유마을 조성사업	담당자	도시새마을과 윤종철(2380-6248)
-----	-----------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 화산마을의 관광휴양여건 마련을 통해 지역의 관광유입 확대
- 소득창출을 통한 지역경제 활성화 및 주민들의 삶의 질 향상

사업개요

- 기 간 : 2017. 02 ~ 2021. 12
- 위 치 : 군위군 고로면 화북리 산229-1번지 일원
- 규 모 : A=2,991m²(감성치유, 효소치유, 치유체험지구)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,702백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	1,702	500	1,202	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	851	250	601	-	-
시군구비	851	250	601	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2016. 12월 : 17년도 지역균형발전 전략사업 확정
- 2017. 7월 : 실시설계용역 착수
- 2019. 7월 : 사업완료

향후계획

- 해당없음

사업명	군위역사 진입도로 개설공사	담당자	안전건설과 황창진 (☎380-6392)
-----	----------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 2020년 개통 예정인 중앙선 도담~영천 복선전철화사업의 군위역사를 연결하는 도로개설
- 군위역사를 연결하는 도로 확충으로 철도 이용 편의 증대

사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2021년
- 위 치 : 군위군 의흥면 연계리, 의흥면 원산리, 산성면 화전리 일원
- 규 모 : 도로개설(L=4.5km, B=8m), 교량(L=120m, B=10m) 1개소

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	10,000		200	3,000	6,800
국 비					
시 도 비					
시군구비	10,000		200	3,000	6,800
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 실시설계 용역 90%)

- 2018년 3월 : 실시설계용역 착수

향후계획

- 2019년 9월 : 공사 발주
- 2021년 12월 : 공사 준공

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	의흥~고로간 도로개설공사	담당자	안전건설과 황창진 (☎380-6392)
-----	---------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 군도 11호선 개설로 인한 지역주민들의 차량 통행 원활로 주민편의 도모와 교통사고 위험해소 및 지역균형개발
- 농산물 수송 원활 및 지역경제 활성화로 주민생활 환경개선

사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2021년
- 위 치 : 군위군 의흥면 지호리, 고로면 학성리 일원
- 규 모 : 도로개설(L=3km, B=8.5m)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	5,000			300	4,700
국 비					
시 도 비					
시군구비	5,000			300	4,700
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 실시설계 용역 30%)

- 2019년 3월 : 실시설계용역 착수

향후계획

- 2020년 1월 : 공사 발주
- 2021년 12월 : 공사 준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	산림조경술 조성사업	담당자	산림축산과 조동일 (☎380-6195)
-----	------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 생활권 도시녹색공간 확대로 쾌적한 생활 환경 조성

사업개요

- 기 간 : 2018년 1월 ~ 2020년 12월(3년)
- 위 치 : 군위읍 금구리 576 일원
- 규 모 : 5,007m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,500		1,500	500	500
국 비	500			250	250
시 도 비	150			75	75
시군구비	1,850		1,500	175	175
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2018년 2월 금구리 576 외 18필 부지 매입 완료
- 2019년 2월 축산분뇨 및 폐기물처리용역 완료
- 2019년 4월 군관리계획·공원조성계획·사전재해영향성검토용역 발주

향후계획

- 군관리계획 결정(변경) 등 행정절차 추진 후 1차년도·2차년도 사업 시행

사업변경 내역

- 사업규모 : 당초 5,798m² → 변경 5,007m²
- 총사업비 : 당초 2,300백만원 → 변경 2,500백만원