

10 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

□ 우리 군위군에서 '20년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2020년 집행사업비	2021년	2022년 이후			
군위역사 연결도로 개설사업	12,000	3,200	2,000	4,000	2,800	2023	2018	32
도시계획도로 (중1-1) 정비공사	2,500	643	1,857	-	-	2020	2019	100
화본~이지간 테마도로조성사업	3,700	2,900	200	600	-	2021	2017	70
군위전통시장 주차타워 조성	3,170	-	883	2,287		2021	2020	70
의흥~고로간 도로개설공사	9,300	-	1,600	2,800	4,900	2023	2020	2
삼국유사교육문화 회관 공연장 리모델링	5,900	-		3,500	2,400	2022	2020	0
신재생에너지 융복합사업	6,440	-	4,040	2,400	-	2021	2020	100
아이누리 키즈공원 조성사업	5,000	-	0	1,000	4,000	2022	2020	10
화북지점위험도로 구조개선사업	5,000	-	200	2,400	2,400	2024	2020	2

▶ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의회, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2020년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	군위역사 진입도로 개설공사	담당자	건설교통과 김재현(☎054)380-6393)
-----	----------------	-----	-----------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 중앙선 도담 ~ 영천 복선전철사업의 군위역사를 연결하는 도로 개설로 주민들의 철도이용 편의 증대

□ 사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2023년(4년간)
- 위 치 : 의흥면 원산·연계리, 산성면 화전리 일원
- 규 모 : 도로확포장 L=4.5km, B=8.0m(교량 L=134.0m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	12,000	3,200	2,000	4,000	2,800
국 비					
시 도 비					
군비	12,000	3,200	2,000	4,000	2,800
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 32%)

- 2020. 01. : 1차 공사 착공
- 2020. 04. : 2차 공사 착공
- 2020. 12. : 1차 공사 준공
- 2021. 03. : 3차 공사 착공

□ 향후계획

- 2021. 09. : 2차 공사 준공 예정
- 2023. 01. : 총괄 공사 준공 예정

□ 사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	도시계획도로(중1-1) 정비공사	담당자	지역활력과 윤관영 (☎380-6247)
-----	-------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 도로가로망 확충으로 지역발전 가속화
- 도시기반시설 구축에 따른 지역주민의 삶의 질 향상

사업개요

- 기 간 : 2019년 11월 ~ 2020년 9월(11개월)
- 위 치 : 군위군 군위읍 동부리 942-2번지 일원(노선명 : 중로1-1)
- 규 모 : 교량 개체(라멘교 B=20.0m, L=43.53m)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,500	643	1,857		
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,500	643	1,857		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2019. 03. : 실시설계완료
- 2019. 10. : 도시계획도로(중1-1) 정비공사 착공
- 2020. 11. : 도시계획도로(중1-1) 정비공사 준공

향후계획

- 해당없음

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	화본~이지간 테마도로 조성사업	담당자	지역활력과 윤관영 (☎380-6247)
-----	------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 최근 복합·다양화 되고 있는 관광트렌드에 대응하며 군위군의 주요 역사·테마관광자원을 연계할 수 있는 테마도로 개설
- 군위군 브랜드 슬로건인 삼국유사의 활용과 자전거도로 연계 등을 활용한 차별화도니 이색테마도로 개설

사업개요

- 기 간 : 2016 ~ 2021(5년간)
- 위 치 : 군위군 산성면 화본리 ~ 의흥면 이지리 일원
- 규 모 : A=19,553m²(테마도로 L=1.5km B=3.0m~5.0m)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,700	2,900	200	600	
국 비					
시 도 비	1,850	1,300	100	450	-
시군구비	1,850	1,600	100	150	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 2019. 12. : 실시설계완료
- 2020. 01. : 화본~이지간 테마도로 개설공사 착공

향후계획

- 2021. 12. : 화본~이지간 테마도로 개설공사 준공

사업변경 내역(해당시)

	당초	변경
사업규모	A=27,000m ² (L=5.4km, B=5m)	A=19,553m ² (L=1.5km, B=3~5m)
사업비	4,700백만원	3,700백만원
사업기간	2016 ~ 2020	2016 ~ 2021

사업명	군위전통시장 주차타워 조성사업	담당자	경제과 김병수(☎380-6233)
-----	------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 전통시장 이용고객의 편의 증진 및 주차환경 개선으로 전통시장 매출 및 고객 증가

사업개요

- 기 간 : 2020. 1월 ~ 2021. 12월
- 위 치 : 군위읍 서부리 9-5외 1필지
- 규 모 : 연 2,908㎡, 3층 4단 110면

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,170백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,170		883	2,287	
국 비	1,372		530	842	
시 도 비					
시군구비	1,798		353	1,445	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 2019. 9. : 중소벤처기업부 전통시장 주차환경개선사업 공모 선정
- 2020. 6. 2. : 건축공사 시행
- 2020. 12. 15. ~ 2021. 2. 22. : 동절기 시공중지
- 2021. 2. 22. : 공사 일괄시행(건축, 전기, 소방, 통신, 상하수도 급수·배수 등)

향후계획

- 2021. 10. : 주차타워 운영

사업변경 내역

구 분	노면주차장	주차타워		비고
		당 초	변 경(최종)	
위 치	서부리9-5 서부리9-1	제1주차장 제2주차장	제1주차장	
연 면 적	1,814㎡	2,783㎡	2,908㎡	
건축구조	콘크리트 노면	일반철골구조 콘크리트 지붕	좌 동	
주차면적	46면	2층 3단 브릿지 111면	3층 4단 110면	

사업명	의흥~고로간 도로개설공사	담당자	건설교통과 김재현(☎054)380-6393)
-----	---------------	-----	-----------------------------

사업목적 및 필요성

- 군위군 관내 군도11호선 도로확.포장을 통한 교통망 정비, 교통편의제공, 지역 균형발전 기여에 필요

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2023년(4년간)
- 위 치 : 의흥면 지호리, 삼국유사면 학성리 일원
- 규 모 : 도로개설 L=2.0km, B=8.0m(터널 L=185.0m)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	9,300		1,600	2,800	4,900
국 비					
시 도 비					
군비	9,300		1,600	2,800	4,900
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 2%)

- 2020. 12. : 공사 발주
- 2021. 05. : 1차 공사 착공
- 2021. 05. : 건설사업관리용역 발주

향후계획

- 2022. 05. : 1차 공사 준공 예정
- 2023. 12. : 총괄 공사 준공 예정

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	삼국유사교육문화회관 공연장 리모델링	담당자	문화체육시설사업소 백운관(☎380-7222)
-----	---------------------	-----	-----------------------------

사업목적 및 필요성

- 공연·문화사업 수준 제고 및 활성화를 통한 지역주민의 문화향유 기회확대

사업개요

- 기간 : 2021. ~ 2022.(2년간)
- 위치 : 군위읍 군청로 158 삼국유사교육문화회관
- 규모
 - 공연장 시설개선(조명, 음향, 공조, 무대, 객석바닥 및 의자교체)
 - 분장실 및 연습실 시설개선(공간구분 등)
 - 소공연장(구,송덕관) 및 휴게공간 신설 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,900백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계				3,500	2,400
국비				1,000	1,000
시도비				250	250
시군구비				2,250	1,150
지방채					
민간자본					
기타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

- 지방재정 투자심사(자체) 결과 : “적정”

향후계획

- 공공건축 사업계획 사전검토 (건축공간 위원회)
- 지반조사 및 정밀안전진단
- 실시설계 공모 신청 및 용역업체 선정(조달청)
- 실시설계 착수, 일상감사, 원가심사등 행정절차 이행
- 공사착공

사업변경 내역 : 해당없음

사업명	2020년 신재생에너지 융복합사업	담당자	경제과 이동환(☎380-6258)
-----	--------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 변화의 중심에서 희망의 중심으로 새로운 도약을 준비하는 군위군 신재생에너지 보급을 통한 보편적 에너지 복지 실현

사업개요

- 기 간 : 2020년 1월 ~ 2021년 6월
- 위 치 : 군위군 일대
- 규 모 : 총451개소(태양광 383, 태양열 25, 지열 43)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,040백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	6,440	-	4,040	2,400	-
국 비	2,970	-	1,870	1,100	-
시 도 비	1,037	-	537	500	-
시군구비	1,568	-	1,068	500	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	865	-	565	300	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2020년 신재생에너지 융복합사업 추진완료

향후계획

- 2020년 사업 정산 후 집행 이자 반납

사업변경 내역(해당시)

- 에너지원 및 사업기간 변경
 - 변경 전 : 태양광 319개소, 태양열 85개소, 2020. 1. ~ 2020. 12.
 - 변경 후 : 태양광 383개소, 태양열 25개소, 2020. 1. ~ 2021. 6.

사업명	아이누리 키즈공원 조성사업	담당자	문화관광과 이대화(☎380-7321)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 가족 단위 관광 트렌드를 반영한 체험·힐링 공간 조성으로 지역 관광 및 경제 활성화 도모
- 삼국유사 테마파크 내 어린이 놀이시설 및 가족 힐링공간 조성으로 복합 문화관광 콘텐츠 확충 및 운영 연계를 통한 문화관광사업 간 시너지 도모

사업개요

- 기 간 : 2021 ~ 2022년(2년간)
- 위 치 : 삼국유사 테마파크 내(군위군 의흥면 이지리)
- 규 모 : 건축연면적 1,000m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,000			1,000	4,000
균특	2,500			500	2,000
시 도 비	750			150	600
시군구비	1,750			350	1,400
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2020. 11월 : 제2차 지방재정 투자심사 통과

향후계획

- 2021. 5월 : 타당성 조사 및 기본계획 용역 완료
- 2021. 6월 : 공공건축 사전검토 완료
- 2021. 7월 : 공공건축심의회(서면) 개최
- 2021. 11월 : 건축공사 착공 및 공사 추진
- 2022. 12월 : 건축공사 준공 및 체험시설 설치

사업명	화북지점 위험도로 구조개선사업	담당자	건설교통과 김재현(☎054)380-6393)
-----	------------------	-----	-----------------------------

사업목적 및 필요성

- 군위군 삼국유사면 화수리, 화북리 일원 도로 정비 및 선형개량을 통해 위험도로를 개선하는 사업으로 주변도로 보조간선기능을 확보하고 주민들의 교통편의 제공 및 지역 균형발전에 필요

사업개요

- 기 간 : 2021년 ~ 2024년(4년간)
- 위 치 : 삼국유사면 화수1리, 화북4리 일원
- 규 모 : 도로확포장 L=5.9km, B=6.5m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,000		200	2,400	2,400
국 비	1,700		100	800	800
시 도 비					
군비	3,300		100	1,600	1,600
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 2%)

- 2021. 06. : 1차 공사 착공
- 2021. 05. : 건설사업관리용역발주

향후계획

- 2022. 06. : 1차 공사 준공 예정
- 2024. 06 : 총괄 공사 준공 예정

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음