

군위전통시장 주차타워 조성

사업목적

- 전통시장 이용고객의 편의 증진 및 주차환경 개선으로 시장 매출 증가
- 야간 및 평일 주간 등 시장 수요 외 주차시설의 지역주민 활용

□ 사업개요

- 위 치 : 군위군 군위읍 서부리 9-5 외 1필지
- 사업규모 : 연2,908㎡, 3층 4단, 110면
- 총사업비 : 3,170백만원(국비 1,902, 군비 1,268)
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2021. 12월

□ 추진상황

- 2019. 09. : 중소벤처기업부 전통시장 주차환경개선사업 공모 선정
- 2019. 12. : 실시설계용역
- 2020. 03. : 사업변경승인신청(지상2층 3단 ⇒지상3층 4단) - 중기부
- 2020. 06. : 건축공사 시행
- 2020. 12. : 군계획시설 인가 승인
- 2020. 12. : 중기부 사업변경2차승인(110면 2,908㎡)
- 2020. 12. ~ 2021. 02. : 동절기 시공중지
- 2021. 02. : 공사 일괄시행 중(건축, 전기, 소방, 통신, 상하수도 급수·배수 등)

□ 조감도



담당부서 : 경제과

담당자 : 김병수 (054-380-6322)