

# 지자체자연휴양림(자연휴양림 리모델링)

## 사업목적

산림휴양 수요 증가에 대비하여 쾌적하고 안전한 휴양시설 제공

## □ 사업개요

- 위 치 : 군위군 삼국유사면 장곡휴양림길 195 일원
- 사업규모 : 산림문화휴양관 1동(4실), 숲속의 집 3동(4실) 신축
- 총사업비 : 1,556백만원(국비 500, 도비 150, 군비 906)
- 사업기간 : 2022년 1월 ~ 2023년 6월

## □ 추진상황

- 2022. 4월 노후휴양시설 철거공사 완료
- 2022. 5월 장곡자연휴양림 보완사업(숲속의 집 증축) 착공
- 2022. 7월 장곡자연휴양림 보완사업(산림문화휴양관 증축) 착공
- 2023. 5월 장곡자연휴양림 보완사업(숲속의 집 증축) 준공
- 2023. 6월 장곡자연휴양림 보완사업(산림문화휴양관 증축) 준공

## □ 사진대지



산림문화휴양관 전경



숲속의 집 전경