

10-1. 투자심사 대상사업

■ 우리 군위군에서 '22년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후			
군위역사 연결도로 개설사업	12,000	8,000	3,700	300	-	2023	2018	90
의흥~고로간 도로개설공사	9,300	3,400	2,500	1,500	1,900	2024	2020	40
아이누리 키즈공원 조성사업	5,000				4,000	2024	2020	10
화북지점위험도로 구조개선사업	5,000	1,800	1,600	800	800	2024	2020	80
몰입형 미디어아트 체험관 조성사업	5,000		9		4,991	2024	2021	10
테마파크 캠핑장 기반시설	2,500		100		2,400	2024	2021	10
군위 화산마을 개발사업	2,500		84		2,416	2024	2021	10
3대 문화권 활성화 지원사업	100		100			2022	2022	100
벼 건조 조장시설(DSC) 설치 지원	3,000	0	0	0	0	2023	2022	50

▸ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2022년에 추진한 사업

※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는 경우 '22년말 기준으로 작성

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	군위역사 진입도로 개설공사	담당자	건설교통과 이동현(☎380-6392)
-----	----------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 군위역사를 연결하는 도로 확충으로 철도 이용 편의 증대

사업개요

- 기 간 : 2020.1.16.~2023.9.1.
- 위 치 : 대구광역시 군위군 산성면 화전리 ~ 의흥면 원산리
- 규 모 : 도로개설 L=4.5km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계					
국 비					
시 도 비					
시군구비	12,000	8,000	3,700	300	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 본선 포장 시공중

향후계획

- 차선도색 및 도로안전시설물 시공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	의흥~고로간 도로개설공사	담당자	건설교통과 이동현(☎380-6392)
-----	---------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 군도11호선 개설을 통한 지역주민의 통행 편의 및 관광객들의 접근성 향상

사업개요

- 기 간 : 2021.5.4.~2024.8.21.
- 위 치 : 대구광역시 군위군 의흥면 지호리 ~ 삼국유사면 학성리
- 규 모 : 도로개설 L=2.0km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계					
국 비					
시 도 비					
시군구비	9,300	3,400	2,500	1,500	1,900
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 터널(발파)공사 시공중

향후계획

- 터널공정 완료 후 도로 측구 시공

사업변경 내역(해당시)

- 해당 없음

사업명	아이누리 키즈공원 조성사업	담당자	문화관광과 조완규(☎380-7322)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 가족 단위 관광 트렌드를 반영한 체험·힐링 공간 조성으로 지역 관광 및 경제 활성화 도모
- 삼국유사 테마파크 내 어린이 놀이시설 및 가족 힐링공간 조성으로 복합 문화관광 콘텐츠 확충 및 운영 연계를 통한 문화관광사업 간 시너지 도모

사업개요

- 기 간 : 2021 ~ 2024년(4년간)
- 위 치 : 삼국유사 테마파크 내(군위군 의흥면 이지리)
- 규 모 : 건물 연면적 851.38㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,000	1,000			4,000
군특					
시 도 비	3,000	650			2,350
시군구비	2,000	350			1,650
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2021. 5월 : 타당성 조사 용역 완료
- 2021. 7월 : 공공건축 사전검토 완료
- 2022. 3월 : 실시설계 용역 착수

향후계획

- 2023. 10월 : 공사 착공 예정
- 2024. 12월 : 건축공사 준공 및 어린이 놀이시설 설치

사업명	화북지점 위험도로 구조개선사업	담당자	건설교통과 이동현(☎380-6392)
-----	------------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 농어촌도로를 개선하여 지역주민의 통행 편의 및 관광객들의 접근성 향상

사업개요

- 기 간 : 2021.06.21.~2024.08.04.
- 위 치 : 대구광역시 군위군 삼국유사면 화북리
- 규 모 : 도로확포장 L=5.6km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계					
국 비					
시 도 비					
시군구비	5,000	1,800	1,600	800	800
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 측구 시공중

향후계획

- 본선 포장 시공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	몰입형 미디어아트 체험관 조성사업	담당자	문화관광과 조완규(☎380-7322)
-----	--------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 삼국유사 테마파크 내 몰입형 미디어아트 체험관을 조성하여 기존 시설과의 조화로운 운영을 통한 복합문화공간으로 발전
- 관람객의 재미와 호기심을 자극하는 다채로운 전시·체험공간으로 구성하여 새로운 지역관광 인프라를 구축하며 군위군 문화·관광 서비스의 품질 향상

사업개요

- 기 간 : 2022 ~ 2024년(3년간)
- 위 치 : 삼국유사 테마파크 내(군위군 의흥면 이지리)
- 규 모 : 건물 연면적 683.88㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,000		9		4,991
국 비					
시 도 비	3,000		6		2,994
시군구비	2,000		3		1,997
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2021. 8월 : 타당성 조사 용역 완료
- 2022. 2월 : 공공건축 사전검토 완료
- 2022. 9월 : 실시설계 용역 착수

향후계획

- 2023. 10월 : 공사 착공 예정
- 2024. 12월 : 건축공사 준공 및 미디어아트 설치

사업명	캠핑장 기반시설 조성사업	담당자	문화관광과 조완규(☎380-7322)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 삼국유사 테마파크 내 최신 캠핑장 도입으로 수익원 창출
- 숙박형 테마파크로 체류형 관광 시너지 효과 기대

사업개요

- 기 간 : 2021 ~ 2024년(4년간)
- 위 치 : 삼국유사 테마파크 내(군위군 의흥면 이지리)
- 규 모 : 관리동 1동(196㎡), 편의시설 1동(114㎡), 오토캠핑장 조성(34개소)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,500	100			2,400
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,500	100			2,400
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2021. 12월 : 기본구상 및 타당성 조사 용역 완료
- 2022. 3월 : 실시설계 용역 착수

향후계획

- 2023. 12월 : 공사 착공 예정
- 2024. 6월 : 공사 준공

사업명	군위 화산마을 개발사업	담당자	문화관광과 김덕윤(☎380-6230)
-----	--------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 해발 700m의 경관, 고랭지 농업, 하늘과 별, 꽃과 숲, 군위호 물안개 등 화산 마을만의 매력으로 관광객이 급증하고 있음
- 관광객 증가로 인하여 발생하는 주차 문제 등 각종 불편 해소 및 관광활성화와 지역발전을 위한 지역개발사업 추진이 절실함

사업개요

- 기 간 : 2021 ~ 2024년(4년간)
- 위 치 : 군위군 삼국유사면 화북4리 일원
- 규 모 : 주차장 2개소 및 진입로 14,000m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,500				2,416
군특					
시 도 비	1,100		37		1,063
시군구비	1,400		47		1,353
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2021. 11월 : 군관리계획(주차장) 변경계획 수립 용역 완료
- 2022. 07월 : 기본 및 실시설계 용역 착수

향후계획

- 2023. 10월 : 공사 착공 예정
- 2024. 09월 : 건축공사 준공

사업명	3대문화권 활성화 지원사업	담당자	문화관광과 조완규(☎380-7322)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 삼국유사의 역사·문화적 가치를 알리고 즐기는 공유의 장 마련

사업개요

- 기 간 : 2022. 9. ~ 12.
- 위 치 : 의흥면 일연테마로 100
- 규 모 : 비형랑 축제 개최(2일간) 2022.10.22.(토)~10.23.(일)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	100		100		
국 비	70		70		
시 도 비	30		30		
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2022. 09. : 위·수탁 협약체결, 사업비 교부 및 사업 협의
- 2022 10. : 사업추진계획 수립 및 사업 홍보
- 2022 10. : 비형랑의 밤 축제 개최
- 2022. 12. : 정산 및 성과 공유회 개최

향후계획

- 해당없음

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	벼 건조저장시설(DSC) 설치 지원사업	담당자	농정축산과 김의훈(03380-6283)
-----	-----------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- DSC 시설 확충으로 공공비축 산물벼의 안정적인 매입 및 농협 자체수매 물량 확대로 수확기 농가 판로 확보 및 경쟁력 제고

사업개요

- 위 치 : 군위군 우보면 솔밭길 2(팔공농협 DSC)
- 사업기간 : 2023. 2월 ~ 2023. 9월
- 사업량 : 1개소
- 사업내용 : 건조시설(30톤×3기), 저장시설(500톤×2기), 집진시설(3기) 등
- 사업비 : 3,000백만원(군비 2,400백만 , 자부담 600백만)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계					
국 비	0				
시 도 비	0				
시군구비	2,400	0	0	2,400	0
지 방 채	0				
민간자본	6				
기 타	0				

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 2023년 3월 : 대상자 선정 및 교부결정
- 2023년 6월 : 건축공사 착공

향후계획

- 2023년 9월말 : 건축 및 기계 준공
- 2023년 10월 : 23년산 산물벼 매입

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음