

01

대구통합신공항 유치 확정

총사업비	7조 2,456억원	사업구분	임기내	계속	추진진도	완료	100 %
------	------------	------	-----	----	------	----	-------

□ 최종목표

- 대구 통합신공항 유치 확정으로 지역발전 동력 마련

□ 사업개요

- 사업목적

세부사업	'22년까지 목표	사업내용
대구 통합신공항 유치확정	공항 유치확정	주민투표 유치신청 확정 최종 이전지 선정
전담조직 신설	조직 신설	조직 신설(1과 3담당)

- 사업내용

사업명	위치	사업기간	규모	총사업비	사업내용
대구 통합신공항 유치확정	군위군 관내	2018년 ~	15.7km ² (474만평)	7조 2,465억원	- 주민 홍보활동, 관계기관 협의 - 주민투표, 유치신청 - 최종 이전 선정
전담조직 신설		2018년		-	- 전담조직 신설(1과 3담당)

□ 연차별 추진계획

세부사업명	임기전	'18 하반기	'19	'20	'21	'22	임기후
대구 통합신공항 유치 확정	이전부지 선정	유관기관 협의 및 대민 홍보	이전부지 선정절차 및 기준 수립	주민투표, 유치신청 및 이전지 선정	사업 시행	사업 시행	건설준공
전담조직 신설	조직개편 (안)마련	조례 개정 및 조직 신설	조직 운영	조직 운영	조직 운영	조직 운영	조직 운영

□ 추진상황

- 그간 추진실적

<대구통합신공항 유치 확정>

- 2019. 06. 27. : 「군위군 대구공항 통합이전 지원 조례」 제정

- 2019. 12. 4.~5. : 대구 군 공항 이전주변지역 지원계획(안) 공청회
- 2019. 12. 19. : 주민투표 발의
- 2020. 01. 21. : 주민투표 실시
- 2020. 01. 22. : 군위군 후보면 유치신청
- 2020. 06. 10. : 군위군수 - 국방부차관 면담
- 2020. 06. 26. : 이전부지 선정실무위원회 참석
- 2020. 07. 03. : 이전부지 선정위원회
- 2020. 07. 13. : 대구 군 공항 이전부지 선정 결과 통보
- 2020. 07. 29. : 공동합의문 발표(5개항목 7개사업)
- 2020. 07. 31. : 군위군 소보면 일대(공동후보지) 유치 신청
- **2020. 08. 28. : 통합신공항 부지(공동후보지) 유치 확정**

<전담조직 신설>

- 2019 ~ : 전담조직 신설(1과 3담당) 및 운영

○ **향후 추진계획**

- 공동합의문 실현 구체화
- 대구시의 건설사업 단계별 대응

단계	시기	주요내용	추진내용	비고
1단계	'21년	기본계획 수립 합의각서 체결	군 시설 및 민항 시설계획, 공항접근성, 이주대책수립 등	
2단계	'21~22년	사업시행자 지정 민간사업자 선정	민간사업자 공고 및 사업자선정	
	'22~23년	기본 및 실시설계 사업계획승인	사업규모 및 범위, 토지이용, 주요기반시설의 설치계획 등	보상
3단계	'24~28년	통합신공항 건설 동시 개항	군 시설 및 민항 시설 건설, 지원사업 시행	

□ **기타사항**

- 대구공항 통합이전사업 사업시행자 : 대구광역시
- * 사업비 : 8조 8,800억원 정도, 사업량 : 15.3㎞(463만평) 정도 2020.12.31기준

주관부서 공항추진단장 김동백 ☎ 380-7350 공항기획담당 박인식 ☎ 7341 담당자 이현정 ☎ 7342