

<b>5-3</b>	<b>통합신공항 연계 교통망 상위계획 반영</b>			
주관부서	공항도시개발과장 박동락 / 공항편입정책팀장 이진호 / 담당자 장종욱 ☎ 7342			
사업목표	· 연계교통망 상위계획 반영으로 지역 경제권 활성화 및 지역 상생발전 도모			
총사업비	비예산	사업구분	임기내	신규
진도율	이행도	이행상황		
30	정상추진	제6차 국토·국지도 건설 5개년 계획 반영 요청 중		

### □ 사업개요

- 사업목적 : 신공항까지 연결되는 교통수요 분산을 위해 동군위IC에서 신공항까지 국지도를 신설, 교통체계 효율을 극대화
- 사업기간 : 2023~2025년
- 위 치 : 동군위IC ~ 신공항
- 규 모 : 도로 신설 4차로, 연장 25km
- 사 업 비 : 비예산(도로건설 사업비 8천억원, 국비 100%)
- 사업내용 : 군위관통도로 상위계획 반영

### □ 연도별 추진계획

연도별	추진계획	추진상황
기추진	군위군 공동합의문 시설배치 구상 용역 신공항 도시구상 및 광역교통망 계획수립 용역	▶ 완료
임기내	2023년 ▶ 상위계획 건의	▶ 추진중
	2024년 ▶ 상위계획 건의	
	2025년 ▶ 상위계획 반영	
	2026년 ▶ 사업시행	
임기후	▶ 사업시행	

## □ 2023년 추진실적 및 계획

- 관통도로 관련 업무협약(대구시 신공항건설과) : '23. 2. 7.
- 관통도로 관련 업무협약(경북도 공항신도시조성과) : '23. 3. 2.
- 제6차 국도·국지도 건설 5개년 계획 수립 반영 요청 : '23. 3. 16.
- 대구시 도로과 방문 계획 : '23. 10.

## □ 기 타 (24년 이후 향후계획, 특이사항, 문제점, 대책, 기타)

- 대구경북신공항 연계 교통망 계획(안)

구분		계	국가계획 반영사업	국가계획 미반영사업
사업 개요	계	· 9개소, L=462.3km · 15조 3,375억원	· 6개소, L=321.5km · 11조 2,744억원	· 3개소, L=140.8km · 4조 631억원
	도로	· 6개소, L=186.6km · 6조 8,253억원	· 4차순환 고속도로 · 조야~동명 광역도로 · 중앙고속도로 확장 · 북구미IC~군위JC 고속도로 · 4개소, L=115.1km · 4조 8,746억원	· 동군위IC~신공항 도로 (신공항 진입 / 군위 관통) · 경북도청~신공항 도로 · 2개소, L=71.5km · 1조 9,507억원  ※ 민자유치사업 · 팔공산 관통 고속도로 · L=25.3km · 1조 7,000억원
	철도	· 3개소, L=275.7km · 8조 5,122억원	· 대구~경북 광역철도 · 중앙선(도담~영천) 복선화 · 2개소, L=206.4km · 6조 3,998억원	· 김천~신공항~의성 · 1개소, L=69.3km · 2조 1,124억원