

08

어르신 놀이터 조성

총사업비	3,100백만원	사업구분	임기내	신규	추진진도	완료	100 %
------	----------	------	-----	----	------	----	-------

□ 최종목표

- **어르신 놀이터 조성**

□ 사업개요

- 사업목적 : 문화,복지,건강,정보교류 등 어르신들의 문화적 공감대 형성 공간 조성으로 건강하고 노후 삶의 즐거움 제공
- 사업기간 : 2018 ~ 2022 (4년간)
- 위 치 : 군위읍 군청로 98-6 일원
- 사 업 비 : 3,100백만원(군비 100%)
- 사 업 량 : 어르신놀이터(노인복지관) 조성

□ 연차별 추진계획

세부사업명	임기전	'18 하반기	'19	'20	'21	'22.6	임기후
어르신 놀이터 조성		수요조사	사례조사 및 종합계획수립	어르신놀이터 조성	이용활성화		

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

사 업 명	구분	총계	이전	임기내						임기 후
				계	'18	'19	'20	'21	'22.6	
어르신 문화놀이터 조성	군비	3,100		3,100	0	3,100	0	0	0	

□ 추진상황

- **'21년 상반기(6.30.)까지 실적**
 - 2019년 3월 : 어르신놀이터(노인복지관) 착공
 - 2019년 12월 : 어르신놀이터(노인복지관) 준공 및 민간위탁 사업자 선정완료
 - 2020년 1월 : 노인복지관 개관 ※ 운영비 630백만원 확보
 - 2020년 5월 : 노인복지관 시범운영
 - 2020년 7월 : 노인복지관 정식운영

- 2021년 6월 : 노인복지관 등록회원 980명, 프로그램 12개 운영 중

○ 향후 추진계획

- 위탁운영 : 2020. 1. ~ 2024.1 12(5년간)

- 이용대상 : 관내 거주하는 60세 이상 노인

- 사업내용 : 프로그램 운영활성화 3개 분야

평생교육지원사업 : 다양한 지식·기술 학습과 자기계발로 교육욕구 충족

취미여가지원사업 : 어르신들의 문화예능활동과 여가활동의 기회 제공

건강생활지원사업 : 노인성 질환을 예방하기 기능회복 프로그램 제공

□ 문제점 및 조치계획

○ 현재 코로나19 상황으로 인해 노인복지관 운영활성화 프로그램 운영에 어려움이 있음