

2-3	농협APC시설 및 생산자단체 지원 확대			
주관부서	농산유통과장 박정순 / 유통정책팀장 윤주연 / 담당자 이응렬 ☎ 7034			
사업목표	· 산지유통센터(APC) 시설 확충으로 산지의 안정적 판로 확대			
총사업비	1,150백만원	사업구분	임기내	신규
진도율	이행도	이행상황		
100	완료	· 농산물선별기 교체 및 저온저장시설 개보수, 과실폐기물 처리기 설치 등 APC 시설 확충 완료		

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022~2026년
- 위 치 : 군위군 농산물산지유통센터(군위읍 서부리)
- 사 업 비 : 1,150백만원(군비 960, 농협부담금 190)
- 사업내용 : 산지유통센터(APC)시설 확대 사업
 - 농산물선별기 및 과실폐기물처리기 설치
 - 저온저장시설 개보수

□ 추진현황

연도별		추진계획	추진상황
임 기 내	2022년	▶ 사업계획수립 및 예산 확보	▶ 완료
	2023년	▶ 4조식 선별기 교체 ▶ 과실폐기물 처리기 설치 ▶ 저장시설 개보수	▶ 완료
	2024년	▶ 공동선별 공동출하 및 판로 확대	
	2025년	▶ 통합마케팅조직 생산유통혁신조직 확대개편	
	2026년	▶ 전속출하 물량 확대	
임기 이후			

□ 2023년 추진실적 및 계획

- 농산물선별기(4조식) 설치 : '23. 6.
- 과실폐기물처리기 설치 : '23. 6.
- 저온저장시설 개보수 : '23. 7.

□ 기 타

- 공동선별, 공동출하 확대로 인력절감 및 소득증대
- 자두, 토마토 산지유통(선별, 저장, 후처리) 안정적 운영

※ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

단위사업명	구분	임기전	임기내						임기후
			계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	계	-	1,150	1,150	-	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	시비	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	-	960	960	-	-	-	-	-
	기타	-	190	190	-	-	-	-	-
농산물 선별기 설치	계	-	900	900	-	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	시비	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	-	720	720	-	-	-	-	-
	기타	-	180	180	-	-	-	-	-
과실 폐기물 처리기 설치	계	-	50	50	-	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	시비	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	-	40	40	-	-	-	-	-
	기타	-	10	10	-	-	-	-	-
저온저장 시설 개보수	계	-	200	200	-	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	시비	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	-	200	200	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-