2-13	군위축협 자연순환센터 시설 개선				
주관부서	농정축산과장 사공열 / 축산경영팀장 홍광표 / 담당자 최홍준 ☎ 6278				
사업목표	• 공동자원화시설 개보수를 통한 가축분뇨 처리효율 개선				
총사업비	1,500백만원		사업구분	임기내	신규
진 도 율	이 행 도	이 행 상 황			
100	완료	• 공동자원화사업 시설 개보수 완료			

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022년~2023년

○ 사업위치 : 군위축협 자연순환농업센터(군위읍 도군로 2389)

○ 사 업 비 : 1,500백만원(국비 600, 시도비 225, 군비 225, 융자 450)

○ 사업내용 : 공동자원화시설(고속원심분리기, 터보브로워) 개보수 1식

□ 연도별 추진계획(추진방향 및 절차)

연도별		추진계획	추진상황
임기내	2022년	▸ '23년도 공동자원화시설-개보수 예비 선정	
	2023년	▸ '23년도 공동자원화시설-개보수 사업 진행 ▸ 군위축협(자연순환농업센터) 사업비 정산	▸ 개보수사업 완료
	2024년 이후	▸ 사후관리	

□ 2023년 추진실적 및 계획

○ 자연순환농업센터 보수공사 착공 : ’23. 1.

○ 자연순환농업센터 보수공사 준공 : ’23. 8.

□ 연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총 사업비	기투자 (임기전)	재원 투자계획						2026년 상반기이후 (임기후)
				소계	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	
계		**1,500**				**1,500**				
공동자원화 시설 개보수	국비	600		600	0	600				
	시도비	225		225	0	225				
	군비	225		225	0	225				
	기타	450		450	0	450				