3-6	경북대학교 글로벌 캠퍼스 조성사업				
주관부서	농정축산과장 사공열 / 농업정책팀장 전진근 ☎ 6264				
사업목표	• 관학협력을 통한 글로벌 캠퍼스 조성으로 인구 유입, 지역 경제 활성화 등 도모				
총사업비	비예산		사업구분	임기내	신규
진 도 율	이 행 도	이 행 상 황			
30	정상추진	• 2023년 5월 연구용역 완료 • 2023년 8월 글로벌 스마트농업 밸리 조성사업 워킹그룹 구성 완료 • 디지털 ABB 농산업 혁신허브 조성 기본계획 용역비 확보			

□ 사업개요

○ 기　　간 : 2022. 11. ~ 2025. 12.

○ 내　　용 : 경북대학교 글로벌캠퍼스 조성

○ 사 업 량 : 캠퍼스 및 연구클러스터, 생활관 등 조성 추진
- 농생명경제진흥원 건립
- 첨단 농업 디지털 필드 조성 및 창업공간 조성
- 글로벌 첨단 농생명 사관학교 합숙소 건립 및 인재 양성

□ 연도별 추진계획

연도별		추진계획	추진상황
기 추진			
임기내	2023년	▸ 관계기관 협의 및 사업실시	▸ 경북대·대구시·군위군 관계기관 협의 ▸ 글로벌캠퍼스 등을 포함한 글로벌스마트밸리 조성사업 연구용역 시행
	2024년	▸ 관계기관 협의 및 사업실시	
	2025년	▸ 준공 및 개관	
임기 이후			

□ 2023년 추진실적 및 계획

※ 경북대학교 글로벌 캠퍼스 조성사업을 포함한 디지털 ABB농산업 혁신허브 조성사업으로 확대 추진 중

○ 연구용역 완료 : ’23. 5.

○ 경북대·대구시·군위군 관계기관 협의 : ’23. 7.

○ 총무과→농업기술센터 주관부서 변경 : ’23. 8.

○ 글로벌스마트농업밸리 조성사업 워킹그룹 구성 : ’23. 8.

○ 글로벌스마트농업밸리 조성사업 비전선포식 개최 : ’23. 11.

○ 디지털 ABB농산업 혁신허브조성 기본설계 용역비 확보 : ’23. 12.

○ 디지털 ABB농산업 혁신허브조성 기본설계 용역 추진(경북대) : ’24. ~