5-9	국제교류 거점 공항신도시 조성				
주관부서	정책추진단장 김영숙 / 전략시설팀장 민성훈 / 담당자 서중건 ☎ 6852				
사업목표	• 신공항과 연계한 체계적인 공항신도시 조성전략 마련				
총사업비	비예산		사업구분	임기후	신규
진 도 율	이 행 도	이 행 상 황			
20	정상추진	• 대구시, 「신공항도시 기본구상 및 사업타당성 검토 용역」 추진 중			

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022년~2030년

○ 위　　치 : 군위군 일원

○ 사 업 비 : 비예산

○ 사업내용 : 공항 신도시 조성

- 주거·상업·업무기능 복합된 도시
- 인구 10만 명 규모의 스마트 시티 조성
- 친환경에너지 등을 적용한 미래형 도시

□ 연도별 추진계획

연도별		추진계획	추진현황
임기내	2022년 ~2023년	▸ 군위군 편입에 따른 도시공간관리 전략 구상 수립 용역	▸ 군위군 도시공간개발 종합계획 수립
	2023년 ~2024년	▸ 에어시티 기본구상 (안) 용역	▸ 에어시티 기본구상 용역 추진 중
	2025년 ~2026년	▸ 개발계획 및 실시계획 수립	
임기 이후		▸ ('27~'30) 부지조성 공사	

□ 2024년 추진실적 및 계획

- 「신공항도시 기본구상 및 사업타당성 검토 용역」 추진 중(착수 : '23. 5.)
- 「신공항도시 기본구상 및 사업타당성 검토 용역」 중간보고회 개최(23. 12. 27.)
- 군위군 도시공간개발 종합계획 발표(24. 01. 11.)
- 「신공항도시 기본구상 및 사업타당성 검토 용역」 최종보고회 개최(24. 6월 예정)

□ 기 타

- 군위군 내 진행 중이거나 예정인 사업들과의 연계 방안 검토 필요